Se incluyen aquí los principales hitos de las obras en relación con los trabajos que afectan al medio marino, así como las alarmas que hayan podido generarse. Se ordenan por fecha, de más reciente a más antigua.

01/07/2025	Comienzan las obras de relleno de la explanada provisional del muelle de ribera.
25/11/2024	Terminan los rellenos de la explanda hasta la mota del antiguo cargadero.
09/02/2024	Se concluyen los trabajos de restauración de la RNE de Montaña Roja.
01/07/2023	Se cierra la mota perimetral paralela al futuro muelle de ribera, procediéndose al relleno de la explanada.
02/11/2022	Se entregan los proyectos "Centro de Inspección Portuaria" y "Viario y Redes Básicas"

Centro de Inspección Portuaria y



viario en contradique

Phoca PDF



10/05/2021	Comienza el Proyecto de Defensa y rellenos de explanada del Puerto de Granadilla
19-06-2020	Canal de pluviales: se termina y recepciona el canal de pluviales de 872 metros de longitud y 12 de ancho.
20-04-2020	Viario y redes básicas: comienzan los movientos de tierra para este proyecto.
7-08-2019	Muelle de ribera: se termina el relleno del tramo II.
2-06-2018	Muelle de ribera: se fondea el último cajón de esta licitación referida al tramo II.
14-06-2018	Muelle de ribera: tras su terminación, es ubicado otro cajón más.
8-06-2018	Muelle de ribera: es fondeado otro cajón continuando con la línea del muelle de ribera.
23-05-2018	Muelle de ribera: se coloca en su lugar el siguiente cajón.
18-05-2018	Muelle de ribera: es fondeado el cajón "Vera" del muelle de ribera. Fue fabricado in situ por la cajonera traída expresamente para ello. Es el primer cajón del tramo II.
05-01-2018	Atraca el dique flotante de la empresa naviera Palumbo Tenerife Shipyard proveniente de la isla de Trinidad.
03-11-2017	El Ministerio de Fomento

Phoca PDF

	recepciona las obras del dique de abrigo, con un coste de ejecución de 145.584.590,70 euros.
02-08-2017	Se adjudican las obras del segundo tramo del muelle de ribera, con un presupuesto que asciende a 7.033.633 € y plazo de ejecución de siete meses.
22-11-2016	♦ Dique de abrigo: se fondea el último cajón del martillo con lo que el dique exterior de abrigo alcanza su dimensión definitiva
22-10-2016	Dique de abrigo: se colocan en su sitio un cajón ("Belén"). Queda un cajón prefondeado en la zona de prefondeo y otro colocado perpendicularmente a la obra de abrigo. Es el primer cajón del martillo de la obra de abrigo.
21-10-2016	Dique de abrigo: se colocan dos cajones ("Beatriz" y "Rocío"). Son los últmos del brazo de la obra de abrigo.
15-10-2016	Dique de abrigo: se fondea el vigésimo octavo cajón ("Gloria").
13-10-2016	Dique de abrigo: se fondea el vigésimo séptimo cajón ("Paula").
05-09-2016	Dique de abrigo: se fondea el vigésimo sexto cajón ("Mario Martín").
09-08-2016	Dique de abrigo: se fondea el vigésimo quinto cajón ("Patrici" y "Melisa"). Siguen quedando seis cajones prefondeados ya que se trasladó uno de los dos que se encontraban en la mota del dique de abrigo.
28-05-2016	Dique de abrigo: se fondea el vigésimo cuarto cajón ("Clara"). Fue traído del puerto de Santa Cruz por lo que hay seis cajones prefondeados dentro del muelle.
27-05-2016	Dique de abrigo: se fondea definitivamente el vigésimo tercer cajón ("Laura"), antes prefondeado dentro del muelle.

Phoca PDF

17-05-2016	Se inicia la reubicación de la arena, que se encontraba acopiada provisionalmente, en el depósito de arena construido para su almacenaje.
13-05-2016	Dique de abrigo: se ubica en su sitio el vigésimo segundo cajón ("Aynara"). Como ha sido traído del puerto de Santa Cruz, siguen quedando prefondeados seis cajones a la vera del muelle de ribera.



05-05-2016	Dique de abrigo: hay prefondeados seis cajones, al fondearse hoy en su sitio el vigésimo primer cajón ("Cristina").
04-05-2016	Dique de abrigo: el vigésimo cajón es fondeado ("Noa"). Sigue habiendo siete cajones prefondeados en la zona interna del puerto.
23-04-2016	Dique de abrigo: se fondea el décimo noveno cajón ("Sabina"). Sigue habiendo siete cajones prefondeados en la zona interna del puerto.



22-04-2016	Dique de abrigo: se fondea en su sitio el décimo octavo cajón ("Yerena"). Hay ocho cajones prefondeados en la zona interna del puerto.

Phoca PDF



18-04-2016	Dique de abrigo: se fondea el décimo séptimo cajón, quedando nueve cajones prefondeados.
15-04-2016	Dique de abrigo: se fondea el décimo sexto cajón. Siguen habiendo diez cajones prefondeados en la zona interna del puerto.
31-03-2016	Dique de abrigo: es fondeado el noveno cajón, que se encontraba atracado en la mota, entre el octavo y el décimo; dando continuidad a la obra de abrigo.
21-03-2016	Dique de abrigo: es fondeado el décimo quinto cajón de la obra de abrigo.
17-03-2016	Comienza a ser operativo el nuevo cargadero del muelle de ribera y se incorpora un nuevo gánguil: "Sato Galicia".
26-02-2016	La planta machacadora de áridos cesa su actividad.
05-02-2016	Dique de abrigo:se coloca en su sitio en décimo cuarto cajón, seguido del anterior.
01-02-2016	Recinto portuario: Se inician los dragados donde irá el dique de ribera.
27-01-2016	Dique de abrigo: se fondea en su sitio (contínuo al último) uno de los dos cajones que estaban atracados en el mismo dique de abrigo. Es el décimo tercero.
04-11-2015	Dique de abrigo: se coloca en su sitio el undécimo cajón de la obra de abrigo, por fuera del anterior.Dique de abrigo: se fondea en su sitio el siguiente cajón (duodécimo). El espacio antes del noveno cajón sigue vacío.

Phoca PDF

20-10-2015	Dique de abrigo: se coloca en su sitio el undécimo cajón de la obra de abrigo, por fuera del anterior.
02-10-2015	Dique de abrigo: se fondea el décimo cajón de la obra de abrigo, quedando el espacio del noveno, vacío. Éste, se encuentra atracado en la mota del mismo dique a la espera de su fondeo.
8/9-07-2015	Dique de abrigo:el fuerte oleaje de esta semana ha roto la mota que unía los cajones con tierra.
09-06-2015	Dique de abrigo: los cajones quedan unidos tierra tras los vertidos desde camiones.
08-06-2015	Comienzan los trabajos del dique vertical, tras haber terminado con el dique en talud.



15-04-2015	Dique de abrigo: se fondea el octavo de los cajones de la obra de abrigo. Es el segundo de los que constituyen el martilo provisional.
09-04-2015	Dique de abrigo: se fondea el séptimo de los cajones de la obra de abrigo. Es el primero de los que constituyen el martilo provisional.
13-04-2015	Muelle de ribera: se fondea el cuarto de los cajones del muelle de ribera.
07-04-2015	Muelle de ribera: es fondeado el tercer de los cajones del muelle

Phoca PDF

	de ribera.
05-04-2015	Muelle de ribera: es colocado el segundo de los cajones del muelle de ribera.
21-03-2015	Dique de abrigo:Se fondea el sexto de los cajones de la obra de abrigo.
20-03-2015	Muelle de ribera: es colocado el primero de los cajones del muelle de ribera.
12-02-2015	Dique de abrigo: se fondea el primero de los cajones de la obra de abrigo. El espacio que existe entre este cajón y la obra ya existente, será rellenado por vertidos desde camiones.
11-02-2015	Dique de abrigo:Es fondeado el quinto cajón de dique, por fuera del anterior.
17-11-2014	Dique de abrigo: Se dispone en su lugar el cuarto cajón de dique, por fuera del anterior.
13-11-2014	Dique de abrigo: Se coloca el tercero de los cajones de la obra de abrigo, por fuera del que se colocó el día 25 de octubre.
11-11-2014	Contradique: Es ubicado el cuarto de los cajones de la prolongación del contradique.
27-10-2014	Contradique: Se pone en su sitio el tercero de los cajones de la prolongación del contradique.
25-10-2014	Dique de abrigo: Se fondea el segundo de los cajones de la obra de abrigo (dique). El espacio que existe entre este cajón y la obra ya existente, será cubierto con un nuevo cajón (el número uno) y relleno.
15-10-2014	Contradique: Es colocado el segundo de los cajones de la prolongación del contradique.
11-10-2014	Contradique: Se pone en su sitio el primero de los cajones de la prolongación del contradique.
12-05-2014	Contradique: Son recibidas por la Inspección General del Ministerio

Phoca PDF

	de Fomento las obras del Contradique del Puerto de Granadilla.
30-10-2014	Se inician las obras del futuro depósito para las arenas de reposición.
	
06-05-2014	Dique de abrigo: Se inicia el vertido de materiales para la banqueta del dique exterior de las obras de abrigo.
04-03-2013	El fuerte temporal de olas y viento de sureste ha afectado la mota norte del dique, arrastrando materiales en un segmento importante de su lado sur (ver foto).

Phoca PDF



19-01-2013	Se realiza el acopio provisional de 6000 m^3 de arena de dragado para el trasvase norte-sur.
11-12-2012	La Comisión Europea ha aceptado el proyecto de trasvase de arenas alternativo al baipás original (más información en "Medidas correctoras").
11-12-2012	Contradique: Se ha instalado el séptimo y último de los cajones del contradique.
16-10-2012	Contradique: Se ha colocado el primero de los cajones del contradique.
24-07-2012	Comienza el cierre diagonal de una parte del recinto portuario para posteriormente poder avanzar con su relleno.
04-06-2012	La planta machacadora entra en funcionamiento.
28-04-2012	En la dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz. se inicia la construcción de los cajones de hormigón destinados a las obras del contradique del puerto de Granadilla.
02-04-2012	Contradique: Comienza el vertido de pedraplén en la banqueta del muelle de ribera del contradique.
22-03-2012	Contradique: En la zona del contradique se inicia el dragado de material del fondo que es depositado en la futura zona de relleno.
24-01-2012	En la mota sur se inician los vertidos de material de escollera con gánguil.

Phoca PDF

08-11-2011	Contradique: Comenzan los vertidos en lo que será el futuro contradique.
03-10-2011	Dique de abrigo: Se inician los trabajo en el mar con el arrandque del futuro dique de abrigo
12-07-2010	La Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife levanta la suspensión de las obras, y se reanudan los trabajos, de momento, en el medio terrestre.
27-02-2009	La Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife suspende la ejecución de las obras (ver histórico de incidencias)
13-02-2009	Se inician formalmente las obras del nuevo puerto de Granadilla

Phoca PDF